

Таблица 7

Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области <1>

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Отчетный период: январь - июнь 2022 года

Ответственный исполнитель: Шипунова Л.С.

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполне ния
		федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Федеральный проект «Жильё»	58801,60	39292,00	8994,82	-	58801,60	32989,92	7981,87	-	58801,60	32989,93	7981,87	-	8994,82	
	- стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	58801,60	39292,00	8994,82	-	58801,60	32989,92	7981,87	-	58801,60	32989,93	7981,87	-	8994,82	
	Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»	31224,50	113408,84	11576,17	-	0,00	15583,33	746,10	-	0,00	15583,34	746,10	-	11576,17	

- развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях	31224,50	95535,00	7962,16	-	0,00	10869,59	336,19	-	0,00	10869,59	336,20	-	7962,16	
- расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов	0,00	17873,84	3614,01	-	0,00	4713,74	409,90	-	0,00	4713,75	409,90	-	3614,01	
Итого по муниципальной программе	90026,1	152700,84	20571,00	-	58801,6	48573,25	8727,97	-	58801,6	48573,27	8727,97		20571,00	-

Начальник управления
государственных программ



Ю.С. Байкова

Исп. Шипунова Л.С.
423-02-84

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы с января по июнь

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»						
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	692	803	754	
2	Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	797	901	858	

Начальник управления
государственных программ



Ю.С. Байкова

Исп. Шипунова Л.С.
423-02-84

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации
муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области



Р.О. Дерендяев

Пояснительная записка по исполнению мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Ответственным соисполнителем мероприятий является Управление государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках данных мероприятий, утверждены **бюджетные ассигнования на 2022 год** решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2021 № 64 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.06.2022 № 17) в размере 262 264,26 тыс.руб., из них:

- 88 801,60 тыс. рублей – федеральный бюджет
- 152 888,62 тыс. рублей – областной бюджет
- 20 574,04 тыс. рублей – местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» ведется строительство следующих объектов:

1. В рамках федерального проекта «Жильё» проводятся следующие мероприятия:

- **дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059К-2020).**

План на 2022 год – 1085,19 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.,

Из средств областного бюджета – 811,60 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 273,59 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 235,70 тыс.руб., из них:

- осуществление строительного контроля – 35,70 тыс.руб. (контракт с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» от 29.04.2020 № 29.280-ЕП/20, дополнительного соглашения от 18.05.2020 № 1);

- осуществление функций технического заказчика – 100,00 тыс. руб. (договор с ООО «Лиговский канал» от 07.05.2020 № 07-280/ЕП/20);

- осуществление функций авторского надзора - 100,00 тыс. руб. (договор с ООО «Лига» от 30.06.2020 № 06.2-80/20-АН).

Фактическое исполнение на 01.07.2022 – 51,00 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,00 руб.;

Из средств областного бюджета – 32,84 тыс.руб.;

Из средств местного бюджета – 2,85 тыс.руб.

- объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).

План на 2022 год – 106 006,24 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 58 801,39 тыс.руб.,

Из средств областного бюджета – 38 480,39 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 8 724,24 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 104 724,59 тыс.руб., из них:

- цена МК – 618 398,27 тыс.руб. дата выполнения работ – 29.04.2022 (контракт с ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» от 06.05.2020 № 0145200000420000637 – 98 201,30 тыс.руб.);

- строительный контроль – 919,66 тыс. руб. (контракт с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» от 29.04.2020 № 29-640-ЕП/20, дополнительное соглашение №1 от 18.05.2020);

- функции технического заказчика – 100,00 тыс.руб. (договор с ООО «Лига» от 30.06.2020 №06.640/-АН);

- авторский надзор – 100,00 тыс.руб. (договор с ООО «Лиговский канал» от 07.05.2020 № 07-640/ЕП/20);

- поставка оборудования – 3 504,70 тыс.руб. (МК с ИП Невзоров Сергей Петрович от 11.04.2022 № 0345300121122000036);

- поставка оборудования – 1 202,20 тыс.руб. (МК с ИП Невзоров Сергей Петрович от 11.04.2022 № 0345300121122000038);
- поставка оборудования – 80,00 тыс.руб. (договор с ООО «Макстар-10» от 20.05.2022 № 220277);
- поставка оборудования – 260,24 тыс.руб. (договор с ООО «Образовательные технологии» от 01.03.2022 № 289);
- поставка оборудования – 278,30 тыс.руб. (МК с ООО «Фениксон» от 23.03.2022 №0345300121122000017);
- поставка оборудования – 78,17 тыс.руб. (договор с ООО «Образовательные технологии» от 01.03.2022 № 290).

2. В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» проводятся следующие мероприятия:

- строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5.

План на 2022 год – 134 974,26 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 31 224,50 тыс.руб.,

Из средств областного бюджета – 95 535,00 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 8214,76 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 96 066,77 тыс.руб., из них:

- устройство монолитных конструкций, кладка стен и перегородок из газоблоков, кирпичная кладка внутренних перегородок подготовка песчаного основания под полы, гидроизоляция кровли – 63 118,00 тыс.руб. (договор с ООО «СТ-СТРОЙ от 18.11.2021 МК №450/2021);

- функции технического заказчика – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «Профконтроль» от 21.02.2022 № 31-450/22/СК);

- авторский контроль – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «БалтИнвестПроект» от 15.03.2022 №03.450/22-АН1);

- услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с положением – 116,50 тыс.руб.)договор с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 25.07.2022 № 418/22);

- подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к центральной системе водопотребления водоотведения – 12 881,13 тыс.руб. (договоры с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское СП от 10.01.2022 МК № П-В-6; №П-Г-6; № П-С-6; № П-СЛ-6);

-осуществление технологическое присоединение энергопринимающих устройств – 18 867,64 тыс.руб. (договор с ПАО «Россети Ленэнерго» от 08.02.2022 № ОД-042614-21/073549-Э-21).

Строительная готовность – 57 %.

Фактическое исполнение на 01.07.2022 – 11 205,78 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,0 руб.;

Из средств областного бюджета – 10 869,59 руб. (по договорам МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское СП от 10.01.2022 МК № П-В-6; №П-Г-6; № П-С-6; № П-СЛ-6 – 3 548,95 тыс.руб., и по договору с ПАО «Россети Ленэнерго» от 08.02.2022 № ОД-042614-21/073549-Э-21 – 7 320,63 тыс.руб.);

Из средств местного бюджета – 336,19 тыс.руб. (по договорам МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское СП от 10.01.2022 МК № П-В-6; №П-Г-6; № П-С-6; № П-СЛ-6 – 109,76 тыс.руб., и по договору с ПАО «Россети Ленэнерго» от 08.02.2022 № ОД-042614-21/073549-Э-21 –226,42 тыс.руб.).

Дата окончания строительно-монтажных работ и начало итоговой проверки Комитета по государственному строительному контролю и государственной экспертизы Ленинградской области – **15.11.2022 года.**

Ввод объекта в эксплуатацию – **до 25 декабря 2022 года.**

- строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д.13

План на 2022 год – 21 235,29 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,0 руб.,

Из средств областного бюджета – 17 873,84 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 3 361,44 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 10 802,54 тыс.руб., из них:

- устройство монолитных стен и колонн, перекрытия первого этажа, гидроизоляция фундамента, устройство лестниц и крылец, входов в подвал, устройство прифундаментного дренажа – 4 451,35 тыс.руб. (договор с ООО «СТ-СТРОЙ от 18.11.2021 МК №220/2021, доп.согл.№2 от 15.12.2021);

- выполнение работ по проведению авторского надзора – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «Профконтроль» от 21.02.2022 № 31-450/22/СК);

- авторский контроль – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «БалтИнвестПроект» от 22.03.2022 № 03.220/22-АН);

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта – 8 539,42 тыс.руб. (договор с ПАО «Россети Ленэнерго» от 07.02.2022 № 22-005213-100-047);

- осуществление экспертного сопровождения проектной документации – 376,03 тыс.руб. (договор с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 06.07.2022 № 408/22);

- оказание комплекса работ и услуг на выполнение геодезических и кадастровых работ с последующим изготовлением технического плана и постановкой на кадастровый учет – 181,00 тыс.руб. (договор с ООО «Гео-Вектор» от 26.07.2022 № 07/22-КР);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения объекта – 266,14 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Вилоское СП» от 30.12.2022 № П-Г-5);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной закрытой системе теплоснабжения объекта – 629,88 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Вилоское СП» от 30.12.2020 № П-О-5);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта – 20,84 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Вилоское СП» от 30.12.2020 № П-С-5).

Строительная готовность – 92 %.

Фактическое исполнение на 01.07.2022 – 5 499,68 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,0 руб.;

Из средств областного бюджета – 4 713,74 руб. (по договору с ПАО «Россети Ленэнерго» от 07.02.2022 № 22-005213-100-047);

Из средств местного бюджета – 785,93 тыс.руб. (по договору с ПАО «Россети Ленэнерго» от 07.02.2022 № 22-005213-100-047 – 409,90 тыс.руб., и по договору с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» от 06.07.2022 № 408/22 – 376,03 тыс.руб.).

Ввод объекта в эксплуатацию – **август 2022 года.**