

Таблица 7

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области <1>

Наименование муниципальной программы: Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Отчетный период: январь – декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель: Шипунова Л.С.

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполне ния
		федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Федеральный проект «Жильё»	58801,60	39292,00	8929,93	-	58801,60	39292,00	8929,93	-	58801,60	39292,00	8929,93	-	8929,93	
2	- стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	58801,60	39292,00	8929,93	-	58801,60	39292,00	8929,93	-	58801,60	39292,00	8929,93	-	8929,93	
3	Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»	31224,50	264565,85	25214,13	-	31224,50	263823,92	24335,55	-	31224,50	263823,92	24335,55	-	24335,55	

4	- развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях	31224,50	209792,00	19294,1	-	31224,50	209491,97	18453,95	-	31224,50	209491,97	18453,95	-	18453,95	
5	- расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов	0,00	54773,85	5920,03	-	0,00	54331,95	5881,60	-	0,00	54331,95	5881,60	-	5881,60	
6	Мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования	0,00	192280,00	16720,00	-	0,00	192280,00	16720,00	-	0,00	192280,00	16720,00	-	16720,00	
7	Мероприятия, направленный на достижение целей проектов	0,00	192280,00	16720,00	-	0,00	192280,00	16720,00	-	0,00	192280,00	16720,00	-	16720,00	
	<b>Итого по муниципальной программе</b>	90026,1	496137,85	50864,06	-	90026,1	495395,92	49985,48	-	0,00	90026,1	495395,92	49985,48	49985,48	-

Начальник управления  
государственных программ

 Ю.С. Байкова

Исп. Шипунова Л.С.  
423-02-85

Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы с января по декабрь

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному <1>	Отчетный год		
				План	Факт <2>	
1	2	3	4	5	6	7
	Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»					
1	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	692	803	803	
2	Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	797	902	902	

Начальник управления  
государственных программ




Ю.С. Байкова

Исп. Шипунова Л.С.  
423-02-84

СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель главы администрации  
муниципального образования Ломоносовский  
муниципальный район Ленинградской области

  
Р.О. Дерендяев

**Пояснительная записка по исполнению мероприятий муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»**

Ответственным соисполнителем мероприятий является Управление государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках данных мероприятий, утверждены **бюджетные ассигнования на 2022 год** решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2021 № 64 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» (в редакции решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2022 № 40) в размере 637 028,01 тыс.руб., из них:

- 90 026,10 тыс. рублей – федеральный бюджет
- 496 137,85 тыс. рублей – областной бюджет
- 50 864,06 тыс. рублей – местный бюджет

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. В рамках федерального проекта «Жильё» проводятся следующие мероприятия:

- дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059K-2020).

План на 2022 год – 235,70650 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,0 тыс.руб.,

Из средств областного бюджета – 32,85 тыс.руб.,  
Из средств местного бюджета – 202,85652 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 235,70650 тыс.руб., из них:  
- осуществление строительного контроля – 35,70 тыс.руб. (контракт с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» от 29.04.2020 № 29.280-ЕП/20, дополнительного соглашения от 18.05.2020 № 1);  
- осуществление функций технического заказчика – 100,00 тыс. руб. (договор с ООО «Лиговский канал» от 07.05.2020 № 07-280/ЕП/20);  
- осуществление функций авторского надзора - 100,00 тыс. руб. (договор с ООО «Лига» от 30.06.2020 № 06.2-80/20-АН).

Фактическое исполнение на 01.10.2022 – 51,00927 тыс.руб.  
Перечислено средств организациям в 2022 году:  
Всего: 135,70 тыс.руб., из них:  
Из средств федерального бюджета – 0,00 руб.;  
Из средств областного бюджета – 32,85 тыс.руб.;  
Из средств местного бюджета – 2,85 тыс.руб.

**- объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).**

План на 2022 год – 106787, 81964 тыс.руб., из них:  
Из средств федерального бюджета – 58 801,6000 тыс.руб.,  
Из средств областного бюджета – 39259,15 тыс.руб.,  
Из средств местного бюджета – 8 727, 07137 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 106787,77 тыс.руб., из них:  
- цена МК – 620 461,45 тыс.руб. дата выполнения работ – 30.10.2022  
контракт с ООО «ЛЕНРУССТРОЙ» от 06.05.2020  
№0145200000420000637 – 164202,3545 тыс.руб.  
(86 843,91262+13 420,56815);  
- строительный контроль – 919,66 тыс. руб. (контракт с ФБУ «Федеральный центр по сопровождению инвестиционных программ» от 29.04.2020 № 29-640-ЕП/20, дополнительное соглашение №1 от 18.05.2020);  
- функции технического заказчика – 100,00 тыс.руб. (договор с ООО «Лига» от 30.06.2020 №06.640/-АН);  
- авторский надзор – 100,00 тыс.руб. (договор с ООО «Лиговский канал» от 07.05.2020 № 07-640/ЕП/20);

- поставка оборудования – 3 504,70 тыс.руб. (МК с ИП Невзоров Сергей Петрович от 11.04.2022 № 0345300121122000036);
- поставка оборудования – 1 202,20 тыс.руб. (МК с ИП Невзоров Сергей Петрович от 11.04.2022 № 0345300121122000038);
- поставка оборудования – 80,00 тыс.руб. (договор с ООО «Макстар-10» от 20.05.2022 № 220277);
- поставка оборудования – 260,24 тыс.руб. (договор с ООО «Образовательные технологии» от 01.03.2022 № 289);
- поставка оборудования – 278,30 тыс.руб. (МК с ООО «Фениксон» от 23.03.2022 №0345300121122000017);
- поставка оборудования – 78,17 тыс.руб. (договор с ООО «Образовательные технологии» от 01.03.2022 № 290).

2. В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» проводятся следующие мероприятия:

**– развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях. Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 47-14-062-2022);**

План на 2022 год – 260 310, 60705 тыс.руб., из них:  
Из средств федерального бюджета – 31224,50 тыс.руб.,  
Из средств областного бюджета – 209 792,00290 тыс.руб.,  
Из средств местного бюджета – 19 294, 10415 тыс.руб.

Сумма заключенных договоров на 2022 год – 260 310, 22112 тыс.руб., из них:

- договор с ООО «СТ-СТРОЙ» от 18.11.2021 (МК №450/2021 цена МК – 408 524, 36287) – 157 392,85297 тыс.руб.,
  - функции технического заказчика – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «Профконтроль» от 21.02.2022 № 31-450/22/СК);
  - авторский контроль – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «БалтИнвестПроект» от 15.03.2022 №03.450/22-АН1);
  - поставка оборудования для обучения трудовым процессам – 4321,86 тыс.руб. (договор с ООО «Комплексная поставка» № 4-1908/22 от 19.08.2022 );
  - поставка мебели – 24971,84 тыс.руб. (договор с ООО «Технология» № 24-1908/22 от 19.08.2022);
  - поставка товаров для оснащения – 1229,87 тыс.руб. (договор с ООО «Комплексное оснащение» № 1-1908/22 от 19.08.2022);

- поставка кухонного оборудования и инвентаря – 5289,64 тыс.руб. (договор с ООО «Кругозор» № 5-1908/22 от 19.08.2022);

- услуги по проведению повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с положением – 116,50 тыс.руб. (договор с ГАУ «Леноблгосэкспертиза» № 418/22 от 25.07.2022);

- подключение (технологического присоединения) объекта капитального строительства к централизованной системе водопотребления, водоотведения – 12881,13 тыс.руб. (МК с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское СП» № П-В-6; №П-О-6; № П-С-6; № П-СЛ-6 от 10.01.2022);

- осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств – 18867,64 тыс.руб. (договор с ПАО «Россети Ленэнерго» № ОД-042614-21/073549-Э-21 от 08.02.2022).

**- расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов. Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.12.2022 № 47-14-036-2022);**

План на 2022 год – 60 693,105 тыс.руб., из них:

Из средств федерального бюджета – 0,00 руб.,

Из средств областного бюджета – 54 773,84948 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 50 920,03157 тыс.руб.

Сумма заключенных договор на 2022 год – 60 402,76824 тыс.руб.:

- разрешение на ввод в эксплуатацию - 48 460,34923 тыс.руб. (цена МК №220/2021-11 от 18.11.2021 с ООО «СТ-СТРОЙ» - 165 789,43072 тыс.руб., доп.согл. №2 от 15.12.2021; ДСН №3 от 03.10.2022);

- поставка мед. изделий для оснащения – 590,97100 тыс.руб. (МК № 1-220МО/22 от 12.12.2022 с ООО «Комплексная поставка»);

- поставка мед. оборудования и инструмента для оснащения – 548,89900 тыс.руб. (МК № 1-220МО/22 от 12.12.2022 с ООО «Комплексная поставка»);

- выполнение работ по проведению авторского надзора – 600,00 тыс.руб. (договор с ООО «БалтИнвестПроект» № 03.220/22-АН от 22.03.2022);

- осуществление технологического присоединения к электрическим сетям объекта – 8 539,42320 тыс.руб. (договор с ПАО «Россети Ленэнерго» № 22-005213-100-047 от 07.02.2022);

- осуществление экспертного сопровождения проектной документации – 376,03157 тыс.руб. (договор с ГАУ

«Леноблгосэкспертиза»  
№ 408/22 от 06.07.2022);

- оказание комплекса работ и услуг на выполнение геодезических и кадастровых работ, с последующим изготовлением технического плана и постановкой на объекте – 181,00 тыс.руб. (договор с ООО «Гео-Вектор» № 07/22-КР от 26.07.2022);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе горячего водоснабжения объекта (сумма контракта – 760,42 тыс.руб.) – 266,14791 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское сельское поселение» № П-Г-5 от 30.12.2020);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе холодного водоснабжения объекта – 189,21750 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское сельское поселение» № П-В-5 от 30.12.2020);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной закрытой системе теплоснабжения объекта (сумма договора – 1799,66 тыс.руб.) – 629,88339 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское сельское поселение» № П-О-5 от 30.12.2020);

- услуги по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоотведения объекта – 20,84544 тыс.руб. (договор с МУП «Управление ЖКХ МО Виллозское сельское поселение» № П-С-5 от 30.12.2020);

Фактическое исполнение – 172 162,33718 тыс. руб.

Перечислено средств организациям в 2022 год – 60213,55074 тыс.руб.

из них:

Из средств федерального бюджета – 0,00 руб.;

Из средств областного бюджета – 54 331,94601 тыс.руб.;

Из средств местного бюджета – 5 881,60473 тыс.руб.

– мероприятия по строительству, реконструкции и приобретению объектов для организации дошкольного образования.

В результате данного мероприятия приобретено здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская области, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4 (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.12.2022 № 47:14:0504001:4747-47/097/2022-3).

План на 2022 год – 209 000,00 тыс.руб., из них:


Из средств областного бюджета – 192 280,00 тыс.руб.,

Из средств местного бюджета – 16 720,00 тыс.руб



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель  
главы администрации

 Р.О. Дерендяев

## Отчет

### о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»  
(далее – муниципальная программа)  
за 2022 год

*1. Достигнутые и не достигнутые результаты и их влияние на решение задач и достижение целей муниципальной программы.*

**Целью** реализации муниципальной программы является:

Удовлетворение потребности населения учреждениями образования (дошкольными образовательными и общеобразовательными организациями)

Достижение цели муниципальной программы обеспечивается на решении следующих **задач**:

1. Увеличение количества объектов социального назначения, а именно:

- дошкольных образовательных учреждений,
- общеобразовательных организаций.

Основной вклад в решение указанных задач внесли следующие результаты реализации муниципальной программы:

– увеличение уровня обеспеченности населения Ломоносовского муниципального района объектами социальной инфраструктуры

Данный результат оказывает значительное влияние на решение задач муниципальной программы и обеспечивает достижение цели муниципальной программы.

*2. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы.*

В рамках реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» построены и введены в эксплуатацию следующие объекты:

1. В рамках федерального проекта «Жильё» проводятся следующие мероприятия:

- дошкольное образовательное учреждение на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское

городское поселение, поселок Новогорелово, поз. 42 (введено в эксплуатацию 28.12.2021, разрешение на ввод в эксплуатацию от 28.12.2021 № 47-RU47511104-059К-2020).

- объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, участок 60 (введен в эксплуатацию 26.04.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 26.04.2022 № 47-RU47511104-058К-2020).

2. В рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» проводятся следующие мероприятия:

- развитие сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях. Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.5 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 30.12.2022 № 47-14-062-2022);

- расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов. Дошкольное образовательное учреждение на 220 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, д. Малое Карлино, д.13 (введено в эксплуатацию 30.12.2022, разрешение на ввод в эксплуатацию от 07.12.2022 № 47-14-036-2022);

- мероприятия по строительству, реконструкции и приобретение объектов для организации дошкольного образования.

В результате данного мероприятия приобретено здание детского дошкольного учреждения на 145 мест с оборудованием по адресу: Российская Федерация, Ленинградская области, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское поселение, г.п. Новоселье, бульвар Белых Ночей, здание 4 (выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 22.12.2022 № 47:14:0504001:4747-47/097/2022-3).

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы приведены в таблице ниже:

№ п/п	Наименование целевого показателя	Единица измерения	Значение целевого показателя		
			планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	степень достижения целей
1	2	3	4	5	6

1.	Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	803	803	100%
2.	Обеспеченность детей школьного возраста местами в организациях на 1000 детей	мест	902	902	100%

В 2022 году значения показателей (индикаторов) муниципальной программы достигнуты.

*1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы*

Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Ломоносовском муниципальном районе» проведена на основе оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и их плановых значений по результатам работы за 2022 год и по формуле:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \frac{F_i}{N_i}}{n} \times 100\%$$

где, E – эффективность реализации программы, цели (задачи), процентов;

$F_i$  – фактическое значение  $i$ -го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), достигнутое в ходе реализации муниципальной программы;

$N_i$  – плановое значение  $i$ -го целевого показателя (индикатора), характеризующего выполнение цели (задачи), предусмотренное муниципальной программой;

n – количество показателей (индикаторов), характеризующих выполнение цели (задачи) муниципальной программы.

$$E = 100\% + 100\% / 2 = 100\%$$

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий программы значений целевых показателей (индикаторов) программы эффективность реализации программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

- высокий (E 95%);
- удовлетворительный (E 75 %);

– неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность её реализации признается неудовлетворительной).

Показатель оценки эффективности составил 100%, что соответствует высокому уровню эффективности муниципальной программы.

2. *Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.*

Выполнение мероприятий муниципальной программы осуществлялось в соответствии с установленными сроками, что позволило в полном объеме решать поставленные задачи. На ход реализации муниципальной программы внешние и внутренние факторы социально-экономического развития муниципального образования Ломоносовского муниципального района и региона в 2022 году существенного влияния не оказали.

3. *Результаты использования бюджетных и иных средств на реализацию муниципальной программы.*

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)		Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания
		планируемое на текущий год	фактическое за отчетный период	
1	2	3	4	4
1.	- мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках Федерального проекта «Жильё»	МБ – 8929,93 ФБ - 58801,60 О.Б. - 39292,00	МБ – 8929,93 ФБ - 58801,60 О.Б. - 39292,00	100%
2.	- мероприятие по развитию сети дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций на сельских территориях в рамках Федерального проекта «Современный облик сельских территорий»	МБ – 19294,1 ФБ - 31224,50 О.Б. - 209792,00	МБ – 18453,95 ФБ - 31224,50 О.Б. - 209792,00	99,93%
3.	- расходы на мероприятия по строительству, реконструкции, модернизации объектов в рамках Федерального проекта «Современный облик сельских территорий»	МБ – 5920,03 ФБ – 0,00 О.Б. - 54773,85	МБ – 5881,60 ФБ – 0,00 О.Б. - 54773,85	99,67%
4.	Мероприятия по строительству, реконструкции и приобретению объектов для организации дошкольного образования	МБ – 16720,00 ФБ – 0,00 О.Б. – 192280,00	МБ – 16720,00 ФБ – 0,00 О.Б. – 192280,00	100%
<b>ИТОГО</b>		<b>718025,01</b>	<b>717146,46</b>	<b>99,87%</b>

Расходные обязательства по муниципальной программе соответствуют бюджету Ломоносовского муниципального района. Уровень финансирования муниципальной программы по итогам отчетного года составил 99,87%.

*4. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.*

Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2021 №323/21 (в редакции постановлений администрации от 18.08.2021 № 1433/21, от 15.04.2022 № 653/22, от 19.07.2022 № 1185/22, от 30.08.2022 № 1408/22, от 12.01.2023 №17/23, от 21.02.2023 № 202/23).

В муниципальную программу вносились изменения:

- в структуру муниципальной программы, уточнялись наименования мероприятий, целевые показатели (индикаторы) (в связи с приведением муниципальной программы в соответствие с постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.03.2022 № 469/22 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.04.2022 № 715/22 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», вносились изменения).

В ресурсное обеспечение муниципальной программы:

- на основании решения Совета депутатов муниципального образования от 22.12.2021 № 64 – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.04.2022 № 653/22;

- на основании решения Совета депутатов муниципального образования от 02.03.2022 № 10 – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.07.2022 № 1185/22;

- на основании решения Совета депутатов муниципального образования от 26.10.2022 № 32 – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.08.2022 № 1408/22;

на основании решения Совета депутатов муниципального образования от 21.12.2022 № 40 – постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.01.2023 №17/23.

*5. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.*

Управление государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области предлагает продолжить реализацию муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Начальник управления  
государственных программ



Ю.С. Байкова