

Отчет
о реализации муниципальной программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»


Отчетный период: январь - июнь 2022 года

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполне ния
		Федераль ный бюджет	Област ной бюджет	Местный бюджет	Прочие источ ники	федераль ный бюджет	Област ной бюджет	Местный бюджет	Прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Комплекс процессных мероприятий	-	-	29 971,69	-	-	-	1 816,85	-	-	-	1 816,85	-	Фактическая реализация мероприятий, предусмотрен ных в рамках муниципаль ной программы соответствует плановым показателям, в соответствии	

														с утвержденны ми лимитами и планом- графиком закупок	
	«Ремонт и содержание дорог»	-	-	29 971,69	-	-	-	1 816,85	-	-	-	1 816,85	-		
	Всего по муниципальной программе	-	-	29 971,69	-	-	-	1 816,85	-	-	-	1 816,85	-		


Начальник Управления

 А.Н. Баранов

Согласовано

Заместитель главы администрации

по безопасности и ЖКХ

 А.А. Писцов

Исполнитель Т.В. Потанина, 423-33-02

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы в период январь - июнь 2022 года

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному (2021 год)	Отчетный год (2022 год)		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»						
1	«% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», представленного в разделе 2, разделе 4 муниципальной программы»	%	100	100	33,33	Фактический показатель соответствует исполнению по мероприятиям «Дорожного фонда», в соответствии с планом – графиком закупок


Начальник Управления

 А.Н. Баранов

Согласовано

Заместитель главы администрации

по безопасности и ЖКХ

 А.А. Писцов

Исполнитель Т.В. Потанина, 423-33-02

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском
муниципальном районе» за период январь – июнь 2022 года

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.06.2022 года № 17 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 64 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» в рамках процессного мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог», утверждены бюджетные ассигнования в размере 29 971 693,98 рублей.

По состоянию на 01.07.2022 года в рамках утвержденных лимитов предусмотрены следующие мероприятия:

1	Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6»
2	Строительный контроль качества ремонтных работ по объектам «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Кербуково от автодороги «Волосово-Гомонтово-Копорье-Керново», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога от д. Кербуково до д. Ирогощи», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д. Широково», «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СИЗО №6»
3	Разработка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к

	д.Михайловка», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Черная Лахта», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Электронмаш»
4	Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково»
5	«Проверка сметных документов по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Черная Лахта», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к СНТ «Электронмаш»
6	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Фактическое исполнение составляет 33,33 % от общего количества мероприятий, а именно:

- ✓ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в рамках заключенного муниципального контракта от 16.06.2021 года №0345300121121000106 на сумму 1 804 854,83 рублей\$
- ✓ Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково» выполнена в рамках муниципального контракта от 04.04.2022 года №453 на сумму 12 000,0 рублей.

Начальник Управления
коммунального хозяйства, благоустройства
и жилищной политики

А.Н. Баранов

Согласовано:
Заместитель главы администрации
по безопасности и ЖКХ

А.А. Писцов

Исполнитель: Т.В. Потанина, 423-33-02

