

Отчет  
о реализации муниципальной программы  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области <1>

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Отчетный период: январь - июнь 2023 года

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

N п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы	Плановый объем финансового обеспечения муниципальной программы в отчетном году (тыс. рублей)				Фактическое исполнение муниципальной программы на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом) (тыс. рублей)				Сведения о достигнутых результатах	Оценка выполне ния
		Федераль ный бюджет	Област ной бюджет	Местный бюджет	Прочие источ ники	федераль ный бюджет	Област ной бюджет	Местный бюджет	Прочие источн ики	федераль ный бюджет	областной бюджет	местный бюджет	прочие источн ики		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Комплек с процессных мероприятий	-	79 134,85	32 346,19	-	-	0	1 975,56	-	-	0	1 975,56	-	Фактическая реализация мероприятий, предусмотрен ных в рамках муниципальной программы соответствует плановым показателям, в соответствии с	

														утвержденны ми лимитами и планом- графиком закупок	
	«Ремонт и содержание дорог»	-	79 134,85	32 346,19	-	-	0	1 975,56	-	-	0	1 975,56	-		
	Всего по муниципальной программе	-	79 134,85	32 346,19	-	-	0	1 975,56	-	-	0	1 975,56	-		

И.о. начальника Управления  Н.Л. Чернова

Согласовано


Заместитель главы администрации

по безопасности и ЖКХ  А.А. Писцов

Исполнитель Т.В. Потанина, 423-33-02

Сведения  
о фактически достигнутых значениях показателей  
(индикаторов) муниципальной программы в период январь - июнь 2023 года

N п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Ед. измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшествующий отчетному (2022 год)	Отчетный год (2023 год)		
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»						
1	«% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», представленного в разделе 2, разделе 4 муниципальной программы»	%	100	100	33,3	Фактический показатель соответствует исполнению по мероприятиям «Дорожного фонда», в соответствии с планом – графиком закупок

И.о. начальника Управления  Н.Л. Чернова

Согласовано

Заместитель главы администрации

по безопасности и ЖКХ

 А.А. Писцов

Исполнитель Т.В. Потанина, 423-33-02



04.07.23

Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы  
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район  
Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском  
муниципальном районе» за период январь – июнь 2023 года

Ответственным исполнителем муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе» (далее – муниципальная программа) является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

В соответствии с решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 31.05.2023 года №16 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2022 года №42 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов во втором (окончательном) чтении» в рамках процессного мероприятия муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог», утверждены бюджетные ассигнования в размере 111 481 040,04 рублей.

По состоянию на 01.07.2023 года в рамках утвержденных лимитов предусмотрены следующие мероприятия:

1	Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково»
2	«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта»
3	Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автомобильная дорога, соединяющая две региональные автомобильные дороги «Подъезд к деревне Муховицы» и «Лопухинка-Горки-Шелково»
4	Строительный контроль качества ремонтных работ «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения «Подъезд к д.Михайловка», «Подъезд к д.Черная Лахта»
5	Разработка сметных документаций по объектам ремонта «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к д.Пикколово и д.Вариксолово», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога Гатчинское шоссе –

	д.Кавелахта», Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Автодорога д.Сойкино –д.Кабацкое»
6	«Экспертиза сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к СНТ «Электронмаш»
7	«Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник»
8	«Экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник»
9	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Фактическое исполнение составляет 33,3 % от общего количества мероприятий, а именно:

- ✓ реализация мероприятия «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в рамках заключенного муниципального контракта от 16.06.2021 года №0345300121121000106 на сумму 1 945 557,13 рублей;
- ✓ реализация мероприятия «Разработка сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» на сумму 30 000,0 рублей;
- ✓ реализация мероприятия «Экспертиза сметной документации на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Автомобильная дорога «Подъезд к д.Лесопитомник» на сумму 28 000,0 рублей.

И.о. начальника Управления  
коммунального хозяйства, благоустройства  
и жилищной политики



Н.Л. Чернова

Согласовано:  
Заместитель главы администрации  
по безопасности и ЖКХ



А.А. Писцов

Исполнитель: Т.В. Потанина, 423-33-02