


Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Отчетный период: январь - июнь 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов муниципальной программы, тыс. рублей				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1	Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»	Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики	1 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.		0,00	15 003,17			0,00	7,90			0,00	7,90	

И.о. заместителя главы администрации




А.Н. Баранов

Таблица 10
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. измерен ия	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2019 год	2020 год		
				План	Факт	
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе"						
1	% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе	%	100	100	16,67	Заключены муниципальные контракты, реализация мероприятий запланирована на второе полугодие 2020 года

**И.о. заместителя главы
администрации**

 **А.Н. Баранов**

***Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном
районе» за первое полугодие 2020 года***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог», муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утверждены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 15 003 173,08 рублей.

Запланированы следующие мероприятия:

- ✓ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:
- «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;
- ✓ Инженерно-технические работы и услуги:
- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;
- «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том

числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;

➤ «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

✓ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:

➤ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.»;

➤ «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период с 01.04.2020 года по 31.12.2020 года».

Реализация мероприятий:

✓ Муниципальный контракт от 01 июня 2020 года №345300121120000001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в периоды летнее и зимнее содержание 2020 года и зимнее содержание 2021 года на сумму 10 903 171,92 рублей. Размер финансового обеспечения работ и услуг в рамках муниципального контракта на 2020 год составляет 9 311 175,60 рублей. Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрено формирование Заказчиком Заявок на выполнение работ по объектам, в рамках локальных сметных расчетов. Работы выполняются в плановом порядке.

«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2020г. по 31.03.2020г.» запланировано в рамках муниципального контракта от 05 августа 2019 года №0845300014819000501. Локальным сметным расчетом предусмотрена очистка автомобильных дорог от снега. В связи с отсутствием снежного покрова в вышеуказанный период времени, принято решение о расторжении муниципального контракта, на основании Соглашения о расторжении от 08 апреля 2020 года б/н.

✓ Муниципальный контракт от 15 июня 2020 года №0345300121120000012 на оказание услуги «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 39 142,22 рублей. Оказание услуги осуществляется в плановом порядке.

✓ Муниципальный контракт от 11 февраля 2020 года №139 на оказание услуги «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 7 900,00 рублей. Услуга выполнена в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 03 декабря 2019 года №0845300014819000780 на оказание услуг «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на сумму 2 990 000,0 рублей.

Размер финансового обеспечения услуг в рамках муниципального контракта на 2020 год составляет 2 490 000,0 рублей. Оказание услуг осуществляется в плановом порядке.

✓ Муниципальный контракт от 18 июня 2020 года №0345300121120000011 на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 1 946 414,80 рублей. Работы выполняются в плановом порядке.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по значениям показателей (индикаторов) муниципальной программы:

✓ % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе

Фактический показатель данного индикатора соответствует значению 16,67%, в связи с реализацией мероприятий во втором полугодии 2020 года.

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19.02.2020г. №234/20, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2019г. №20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении», внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17.

Уточнен паспорт муниципальной программы, а именно:

«Этапы и сроки реализации Программы», «Объем бюджетных ассигнований
Программы».

По тексту муниципальной программы внесены изменения в следующие
разделы:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации
муниципальной программы»;

«Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

Приложения №№ 1,2,5,6,7.

И.о. заместителя главы администрации



А.Н. Баранов