

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Отчетный период: январь - декабрь 2020 год

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов муниципальной программы, тыс. рублей				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
1	Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»	Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики	1 кв. 2020г.	4 кв. 2020г.		2 886,70	15 003,17			2 876,43	13 357,77			2 876,43	13 357,77		

И.о. заместителя главы администрации



А.Н. Баранов

Таблица 10
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. измерен ия	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2019 год	2020 год		
				План	Факт	
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе"						
1	% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе	%	100	100	100	

**И.о. заместителя главы
администрации**

А.Н. Баранов

***Пояснительная записка по исполнению муниципальной программы МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном
районе» за 2020 год***

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках мероприятия «Ремонт и содержание автомобильных дорог», муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утверждены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 17 889 873,08 рублей.

Запланированы следующие мероприятия:

- ✓ Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:
 - «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;
 - «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;
- ✓ Инженерно-технические работы и услуги:
 - «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных

пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;

- «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;
- «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы»;
- «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи»;
- «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы»;
- «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Реализация мероприятий:

✓ Муниципальный контракт от 01 июня 2020 года №345300121120000001 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования в периоды летнее и зимнее содержание 2020 года и зимнее содержание 2021 года на сумму 10 903 171,92 рублей.

Размер финансового обеспечения работ и услуг в рамках муниципального контракта на 2020 год составляет 9 311 175,60 рублей.

Техническим заданием к муниципальному контракту предусмотрено формирование Заказчиком заявок на выполнение работ по объектам, в рамках локальных сметных расчетов.

В соответствии с локальными сметными расчетами №№1,2,3 выполнены работы по устранению деформаций повреждений дорожных покрытий, ямочному ремонту, исправлению профиля оснований на сумму 7 786 145,37 рублей.

Локальным сметным расчетом №4 предусмотрены работы по очистке дороги от снега, распределению пескосоляной смеси и фрикционных материалов.

Ввиду отсутствия предмета работ, предусмотренных локальным сметным расчетом №4, бюджетные ассигнования в размере 1 525 030,23 рублей не исполнены.

✓ Муниципальный контракт от 15 июня 2020 года №0345300121120000012 на оказание услуги «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 39 142,22 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 24 июля 2020 года №0345300121120000082 на оказание услуги «Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги

общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер.Бронна - дер.Лимузи» на сумму 44 885,38 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 28 апреля 2020 года №619 на оказание услуги «Составление и проверка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» на сумму 24 000,00 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 11 февраля 2020 года №139 на оказание услуги «Проверка сметной документации по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша-Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 7 900,00 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 28 августа 2020 года №1369 на оказание услуги «Разработка сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «д. Новополье – д. Старые Заводы» на сумму 18 000,00 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 03 декабря 2019 года №0845300014819000780 на оказание услуг «Разработка комплексной схемы организации дорожного движения, проекта организации дорожного движения, технических паспортов автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на сумму 2 990 000,0 рублей.

Размер финансового обеспечения услуг в рамках муниципального контракта на 2020 год составляет 2 490 000,0 рублей. Услуга оказана в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 18 июня 2020 года №0345300121120000011 на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 2 344 078,40 рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 18 июня 2020 года №0345300121120000011 на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога от шоссе Ропша - Оржицы через д.№1 д.Малое Забородье, вдоль СНТ «Флора» до шоссе Ропша-Оржицы» на сумму 2 344 078,40 рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

✓ Муниципальный контракт от 06 августа 2020 года №0345300121120000081 на выполнение работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога дер. Бронна - дер. Лимузи» на сумму 3 480 053,41 рублей. Работы выполнены в полном объеме, оплата произведена.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по значениям показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе.

Фактический показатель данного индикатора соответствует значению 100%.

Проектом Постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согл-213871332-1 от 27.01.2021 года, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.12.2020г. №117 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении», предусмотрены изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17.

Уточнен паспорт муниципальной программы, а именно:

«Этапы и сроки реализации Программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы».

По тексту муниципальной программы внесены изменения в следующие разделы:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

«Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

Приложения №№ 1,2,5,6,7.

И.о. заместителя главы администрации



А.Н. Баранов