

Наименование муниципальной программы: «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Отчетный период: январь - июль 2019 год

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов муниципальной программы, тыс. рублей				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники
1	Муниципальная программа муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»	Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики	1 кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		923,00	12 971,43			0,00	944,78		0,00	944,78		
		Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики				923,00	12 971,43			0,00	944,78		0,00	944,78		

Заместитель главы администрации

Исполнитель



А.А. Кухсенко




Т.В. Потанина

Таблица 10
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. измере- ния	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2018 год	2019 год		
				План	Факт	
Муниципальная программа "Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе"						
1	% выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда» в рамках Приложения №6 к муниципальной программе	%	62,5	100	20	Исполнение плана мероприятий запланировано на второе полугодие 2019 года
2	Доля автомобильных дорог, на которые выполнены технические планы	%	100	100	100	

Заместитель главы администрации


А.А. Кузешко

Исполнитель


Т.В. Потанина

«Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе»

Согласно утвержденной муниципальной программе, выделено одно основное мероприятие:

Ремонт и содержание автомобильных дорог

В рамках данного мероприятия утверждены бюджетные ассигнования в размере 13 894 427,0 рублей. Финансирование из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области составляет 12 971 427,0 рублей. Финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет 923 000,0 рублей.

Запланированы следующие мероприятия:

- Реализация мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов:
 - «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;
- Инженерно-технические работы и услуги:
 - Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от

региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

- Проверка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт и ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъезд к дер. Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д. Куттузи»;

- Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения:
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.01.2019г. по 28.02.2019г.;
 - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в период с 01.03.2019г. по 31.12.2019г.;
- Паспортизация автомобильных дорог общего пользования местного значения;

Реализованы следующие мероприятия:

• По статье «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **9 636 427,0 рублей:**

1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в размере 9 357 471,0 рублей:

➤ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период с января 2019 года по февраль 2019 года в размере 944 780,0 рублей. Муниципальный контракт заключен, оплата за содержание автомобильных дорог в январе-феврале 2019 года произведена на сумму 944 780,0 рублей;

➤ Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в период с июня 2019 года по март 2020 года включительно, с объемом финансирования на 2019 год в размере 8 412 691,0 рублей. В июне 2019 года подана заявка в МКУ «Служба заказчика муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» на осуществление данной закупки, с объемом финансирования на 2019 год в размере 8 410 000,0 рублей.

2. Оказание услуги по осуществлению строительного контроля качества ремонтных работ по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к д.Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи» в размере 174 089,0 рублей.

Муниципальный контракт не заключен, ввиду отсутствия ремонтных работ по указанному объекту.

3. Оказание услуги по проверке сметной документации по объекту «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к д.Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи» в размере 104 867,0 рублей.

В связи с отсутствием финансирования ремонтных работ по указанному объекту в полном объеме, в соответствии со сметной документацией, нецелесообразно проводить закупку по проверке сметной документации.

- По статье «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе в населенных пунктах Ленинградской области» выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере 175 760,0 рублей, из областного бюджета Ленинградской области в размере

923 000,0 рублей на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием до сельских населенных пунктов «Автодорога Лебяжье-Форт Красная Горка» км 0+600 - км 0+870». Заключено соглашение с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области о предоставлении субсидии в 2019 году из областного бюджета Ленинградской области.

- По статье «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер» выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **3 159 240,0 рублей** на реализацию мероприятия «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения, имеющей приоритетный социально значимый характер «Подъезд к д.Куттузи» от региональной автомобильной дороги «Стрельна-Пески-Яльгелево» до границы д.Куттузи». Согласно локальному сметному расчету на выполнение ремонтных работ по данному объекту, сметная стоимость работ составляет 7 844 118,47 рублей. В связи с особой сложностью ремонтных работ дорожного полотна данного объекта, а также наличием пучин, нецелесообразно производить ремонтные работы участка дорожного полотна.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по значениям показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- % выполнения мероприятий по объектам «Дорожного фонда», в рамках Приложения №6 к муниципальной программе

Фактический показатель данного индикатора соответствует значению 20,0%, в связи с планированием реализации мероприятий во втором полугодии 2019 года.

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.03.2019г. №323/19, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2018г. №39 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 07.12.2017г. №2443-р/17.

Уточнен паспорт муниципальной программы, а именно:

«Участники Программы», «Целевые индикаторы и показатели Программы», «Объемы бюджетных ассигнований Программы», «Этапы и сроки реализации Программы».

По тексту муниципальной программы внесены изменения в следующие разделы:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

«Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7.

Заместитель главы администрации



А.А. Куксенко