

Наименование муниципальной программы: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе"


Отчетный период: январь - июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики

№ п/п	Наименование основного мероприятия муниципальной программы	Ответственный исполнитель	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов муниципальной программы, тыс. рублей				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местный бюджет	Прочие источники	
1.	«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»	Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики, Сектор государственных программ и капитального строительства Управления экономического развития и инвестиций	I кв. 2019г.	4 кв. 2019г.		2 100,00	8 704,41		2 079,00	297,000			2 079,00	297,000			
1.1	Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы.	Сектор государственных программ и капитального строительства Управления экономического развития и инвестиций				0,00	1 100,00		0,00	0,00		0,00		0,00	0,00		
1.2	Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства.	Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики				2 100,00	7 604,41		2 079,00	297,000		2 079,00	297,000		2 079,00	297,000	

Заместитель главы администрации

Исполнитель


А.А. Куксежко




Т.В. Потанина


Таблица 10
Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей
(индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) наименование	Ед. измерен ия	Значения показателей индикаторов муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			2018 год	2019 год		
				План	Факт	
Муниципальная программа: "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе"						
1	% объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения	%	66,67	66,67	83,33	Фактический индикатор 2018 года соответствует плановому индикатору 2019 года в соответствии с закупкой двух дизель-генераторов
2	% выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства в рамках Приложения №5	%	58,33	100	0	Плановый показатель в связи с плановой реализацией мероприятий во втором полугодии 2019 года
3	% выполнения мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, в рамках Приложения №6	%				

Заместитель главы администрации

 А.А. Куксенко

Исполнитель

 Т.В. Потанина

*Пояснительная записка по исполнению муниципальных программ МО
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за первое
полугодие 2019 года*

*«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной
и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в
Ломоносовском муниципальном районе»*

Согласно утвержденной муниципальной программе, выделено два основных мероприятия:

- ***Строительство, модернизация и реконструкция объектов коммунальной сферы***

Ответственным соисполнителем данного мероприятия является Сектор государственных программ и капитального строительства Управления экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках данного мероприятия утверждены бюджетные ассигнования в размере 1 100 000,0 рублей.

Запланированы следующие мероприятия:

Предпроектные изыскания, предшествующие реализации строительных работ и работ по реконструкции объектов коммунальной сферы по двум объектам газификации, а именно:

«Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Заостровье, д.Муховицы, д.Лопухинка Ломоносовского района Ленинградской области»;

«Газопровод межпоселковый высокого давления в д.Лопухинка – д.Горки с отводом до д.Хвойное Ломоносовского района Ленинградской области».

- ***Поддержка и развитие объектов коммунального хозяйства***

Ответственным исполнителем данного мероприятия является Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках данного мероприятия утверждены бюджетные ассигнования в размере 9 704 407,0 рублей. Финансирование из местного

бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области составляет 7 604 407,0 рублей. Финансирование из областного бюджета Ленинградской области составляет 2 100 000,0 рублей.

Запланированы следующие мероприятия:

1. «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
2. «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
3. «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
4. «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»;
5. «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово Ломоносовского района Ленинградской области»;
6. Проверка сметной документации по объекту «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
7. Проверка сметной документации по объекту «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
8. Проверка сметной документации по объекту «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»;
9. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
10. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
11. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
12. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье»;

13. Строительный контроль качества ремонтных работ по объекту «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово Ломоносовского района Ленинградской области»;

14. Подготовительные работы по формированию объема работ и бюджета на 2020, 2021 года, не требующие финансирования.

Реализованы следующие мероприятия:

• По статье «Мероприятия по ремонту объектов коммунальной инфраструктуры» выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **1 436 916,0 рублей:**

1. Оказание услуги по осуществлению строительного контроля (технического надзора) по объектам:

➤ «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 345 152,90 рублей;

➤ «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 4 284 445,80 рублей;

➤ «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 206 011,27 рублей;

➤ «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье» в размере 166 723,61 рублей;

➤ «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово» в размере 83 470,72 рублей;

Муниципальные контракты не заключены, ввиду отсутствия ремонтных работ по указанным объектам.

2. Оказание услуги по проверке сметной документации по объектам:

- «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 100 000,0 рублей. Муниципальный контракт заключен на сумму 23 000,0 рублей;
- «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 60 766,67 рублей. Муниципальный контракт заключен на сумму 38 500,0 рублей;
- «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье» в размере 46 342,51 рублей. Муниципальный контракт не заключен, ввиду выполнения ремонтных работ данного объекта силами АО «ИЭК».

• По статье *«Мероприятия по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории Ленинградской области за счет средств местного бюджета»* выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **4 676 167,0 рублей:**

1. «Ремонт 3-х участков передаточных наружных тепловых сетей общей протяженностью 1142 п.м. в дер. Гостилицы МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 1 628 640,0 рублей;
2. «Ремонт 8-ми участков внутриплощадочной тепловой сети общей протяженностью 2030 п.м. в дер. Кипень МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 2 020 832,0 рублей;
3. «Ремонт теплотрассы на территории Детского дома дер. Лопухинка МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» в размере 1 026 695,0 рублей.

Муниципальные контракты не заключены, в связи с отсутствием заключений о проверке сметных документаций по объектам ремонта.

- По статье *«Мероприятия, направленные на безаварийную работу объектов водоснабжения и водоотведения за счет средств местного бюджета»* выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **1 191 324,0 рублей:**

1. «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье» в размере 790 823,0 рублей;
2. «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово» в размере 400 501,0 рублей.

По объекту «Ремонт участков водопроводных сетей пос. Лебяжье» ремонтные работы произведены силами компании АО «ИЭК».

По объекту «Ремонт системы водоснабжения д. Шундрово» проведение ремонтных работ в настоящее время не представляется возможным, в связи с отсутствием информации по подключенным к существующему водопроводу абонентам.

- По статье *«Приобретение автономных источников электроснабжения (дизель-генераторов) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения населенных пунктов Ленинградской области»* выделены бюджетные ассигнования из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в размере **300 000,0 рублей, из областного бюджета Ленинградской области в размере 2 100 000,0 рублей** на приобретение передвижной дизель-генераторной установки мощностью 200 кВт.

Заключен муниципальный контракт на приобретение передвижной дизель-генераторной установки мощностью 200 кВт в размере 2 376 000,0 рублей (м.б. 297 000,0 рублей, о.б. 2 079 000,0 рублей). Оплата произведена в полном объеме.

Эффективность реализации муниципальной программы определяется по значениям показателей (индикаторов) муниципальной программы:

- % объектов коммунального хозяйства, обеспеченных резервными автономными источниками электроснабжения

Фактический показатель данного индикатора соответствует значению 83,33%, то есть высокому уровню эффективности реализации данного мероприятия.

- % выполнения мероприятий по объектам коммунального хозяйства, в рамках Приложения №5 к муниципальной программе

Фактический показатель данного индикатора соответствует значению 0%, в связи с планированием реализации мероприятий во втором полугодии 2019 года.

Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.03.2019г. №324/19, на основании решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.12.2018г. №39 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», внесены изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.12.2017г. №2466-р/17.

Уточнен паспорт муниципальной программы, а именно: «Целевые индикаторы и показатели программы», «Объем бюджетных ассигнований программы», «Этапы и сроки реализации программы» и «Ожидаемые результаты программы».

По тексту муниципальной программы внесены изменения в следующие разделы:

«Цели, задачи, показатели (индикаторы), сроки и этапы реализации муниципальной программы»;

«Характеристика основных мероприятий муниципальной программы»;

«Ресурсное обеспечение муниципальной программы»;

Приложения №№ 1,2,3,4,5,6,7.