ПРИЛОЖЕНИЕ
к муниципальной программе муниципального образовани
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской облас
«Комплексное развитие социальной и инженерно
инфраструктуры муниципального образования Ломоносовски
муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы

Отчет
о реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы: «Комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021-2023 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2021 года

Ответственный исполнитель: Управление государственных программ

№ п/п	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП	Ответственный исполнитель (ОИВ)	Фактическая дата начала реализации мероприятия (квартал, год)	Фактическая дата окончания реализации мероприятия (квартал, год)	План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс. руб.				Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.				Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс. руб.			
					Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджет	Прочие источники	Федеральный бюджет	Областной бюджет	Местные бюджет	Прочие источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Мероприятие 1. «Проектирование, строительство реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»	Управление государственных программ	1 кв. 2021	2023	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Мероприятие 2. «Проектирование и строительство реконструкция, модернизация объектов социального назначения»	Управление государственных программ	1 кв. 2021	2022	481372,60	357919,38	47007,98	0,00	112615,12	71122,62	11355,32	0,00	144788,95	89448,85	14302,08	0,00
ИТОГО					**481372,60**	**357919,38**	**377007,98**	**0,00**	**112615,12**	**71122,62**	**11355,32**	**0,00**	**144788,95**	**89448,85**	**14302,08**	**0,00**

И.о. начальника управления государственных программ Ю.С. Байкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к муниципальной программе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе»

Сведения
о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

№ п/п	Показатель (индикатор) (наименование)	Единицы измерения	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя (индикатора)
			Год, предшест-вующий отчетному	Отчетный год		
				План	Факт	
	2	3	4	5	6	7
1.Мероприятие 1. «Проектирование, строительство реконструкция, модернизация инженерно-коммунальных систем, содержание и обслуживание сетей газоснабжения»						
1.1	Содержание и обслуживание сетей газоснабжения	Проведение работ по техническому обслуживанию сетей	-	1	0	
2. Мероприятие 2. «Проектирование и строительство реконструкция, модернизация объектов социального назначения»						
2.1	«Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинград-ская область, Ломоносовский МР, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, участок 60»	объект	-	-		
2.2	«Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский МР, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, поз. 42»	объект	-	1	0	
2.3	«Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского МР по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5»	объект	-	-		
2.4	«Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д.Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д. 13»	объект	-	1	0	
2.5	Разработка проектно-сметной документации на 2 МБДОУ и 2	Проектно-сметная	-	0	0	Реализация мероприятий запланирована на 2022-

	МБОУ и иных необходимых документов для включения в государственные программы с целью дальнейшей реализации социальных объектов на территории Ломоносовского муниципального района Ленин градской области	документация (комплект)				2023 годы

И.о. начальника управления государственных программ _____ Ю.С. Байкова

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к муниципальной программе муниципального
образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области
«Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ломоносовском
муниципальном районе»

Оценка
результатов реализации мер правового регулирования

N п/п	Вид нормативного правового акта	Основные положения	Ответственный исполнитель (ОИВ)	Сроки принятия (квартал, год)		Примечание (результат реализации, причины отклонений)
				План	Факт	
1	2	3	4	5	6	7
1	Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район ЛО от 03.03.2021 № 323/21	Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район	Управление государственных программ	1 кв. 2021г.	1 кв. 2021г.	

И.о. начальника управления государственных программ _____ Ю.С. Байкова

СОГЛАСОВАНО:
Первый заместитель главы администрации
_____Р.О. Дерендяев

Пояснительная записка по исполнению строительства, реконструкция и модернизация объектов образования

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление государственных программ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

В рамках данного мероприятия утверждены бюджетные ассигнования на 2021 год в соответствии с Соглашениями на предоставление субсидий из бюджета Ленинградской области от 25.01.2021 года № 41630000-1-2021-002 и № 41630000-1-2021-003 на 2021 год в размере 885 099,94 тыс. рублей = (855 030,23 + 30 069,71). Финансирование из местного бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области составляет 45 807,98 тыс. рублей = (44 905,27 + 902,71). Финансирование из Федерального бюджета и бюджета Ленинградской области составляет 839 291,96 тыс. руб. = (810 124,96 + 29 167,00).

В 1 полугодии 2021 года осуществлялась реализация следующих мероприятий:

В рамках реализации государственной программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Ленинградской области» ведется строительство следующих объектов:

1. «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, участок 60».
2. «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, поз. 42».

В рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» ведется строительство следующих объектов:

1. «Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д.5».
2. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Виллозского сельского поселения Ломоносовского муниципального района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д. 13».

Ранее заключены муниципальные контракты и ведется строительство по следующим объектам капитального строительства:

1. «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, участок 60» с ООО «ЛенРусСтрой».

В соответствии с утвержденным графиком производства работ – строительство объекта планируется завершить до 30.04.2022 года.

2. «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, поз.42» с ООО «ЛенРусСтрой».

В соответствии с утвержденным графиком производства работ – строительство объекта планируется завершить до 30.04.2022 года.

3. «Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д. Малое Карлино, д.5».

В соответствии с утвержденным графиком производства работ – строительство объекта планируется завершить до 30.06.2022 года.

4. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселения, д. Малое Карлино, д.13». В соответствии с утвержденным графиком производства работ – строительство объекта планируется завершить до 30.06.2022 года.

Осуществляется строительный контроль за выполнением строительно-монтажных работ по следующим объектам:

- «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, участок 60» в соответствии с контрактом, заключенным с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль») № 29.640-ЕП/20 от 29.04.2020;
- «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, пос. Новогорелово, поз.42» в соответствии с контрактом, заключенным с Федеральным бюджетным учреждением «Федеральный центр строительного контроля» (ФБУ «РосСтройКонтроль») №29.280-ЕП/20 от 29.04.2020.

Осуществляется авторский надзор ООО «Лига» за выполнением строительно-монтажных работ по следующим объектам:

1. «Дошкольная образовательная организация на 280 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, поз.42» в соответствии с договором 06.280/20-АН от 30.06.2020г.;
2. «Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем 640 мест), по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч. 60»;

Реализованы следующие мероприятия:

Администрацией в рамках реализации мероприятий заключены Соглашения на предоставление субсидий из бюджета Ленинградской области от 25.01.2021 года № 41630000-1-2021-002 и № 41630000-1-2021-003.

Заключены Договоры сопровождения строительства надзорными органами и организациями, имеющими все необходимые свидетельства и лицензии:

- «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселения, д. Малое Карлино, д.13»;
  - Муниципальный контракт №30/21/СК от 01.04.2021г. на выполнение функций технического заказчика, связанных с созданием объекта капитального строительства на условиях генерального подряда в отношении объекта гражданского назначения с ООО «Профконтроль»;
  - Договор № 03 от 12.04.2021г. на осуществление работ по авторскому надзору с ООО «Мегарон»;
- «Строительство муниципального образовательного учреждения на 450 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, д.Малое Карлино, д.5»;
  - Муниципальный контракт №31/21/СК от 01.04.2021г. на выполнение функций технического заказчика, связанных с созданием объекта капитального строительства на условиях генерального подряда в отношении объекта гражданского назначения с ООО «Профконтроль»;

- Договор № 04 от 12.04.2021г. на осуществление работ по авторскому надзору с ООО «Мегарон»;

Заключены Договоры на осуществление технологических присоединений по следующим объектам:

1. «Строительство муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест в д. Малое Карлино Ломоносовского района по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселения, д. Малое Карлино, д.13»:

- Договор № П-В-5 от 30.12.2020 года о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе холодного водоснабжения;
- Договор № П-С-5 от 30.12.2020 года о подключении (технологическом присоединении) к централизованной системе водоотведения;
- Договор № П-О-5 от 30.12.2020 года о подключении (технологическом присоединении) к централизованной закрытой системе теплоснабжения;
- Договор № П-Г-5 от 30.12.2020 года о подключении (технологическом присоединении) к централизованным системам горячего водоснабжения

В 2021 году запланировано финансирование мероприятий на сумму 886 299,95 тыс. рублей:

В том числе:

- Объект начального и среднего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) – 286 556,72 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 191 591,00 тыс.руб.;
областной бюджет - 71 489, 18 тыс.руб.;
местный бюджет - 23 476,54 = (22 876, 54 + 300,00 + 300,00).

- Дошкольная образовательная организация на 280 мест - 99 731, 64 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 66 418, 20 тыс.руб.;
областной бюджет - 24 782, 91 тыс.руб.;
местный бюджет - 8 530,53 = (7 930, 53 + 300,00 + 300,00) тыс.руб.

- Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест - 314 898, 74 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 149 671, 40 тыс.руб.;
областной бюджет - 155 780, 45 тыс.руб.;
местный бюджет - 9 446, 90 тыс.руб.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 220 мест - 185 112, 85 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 73 692, 00 тыс.руб.;
областной бюджет - (76 699, 84 + 29 167, 00) = 105 866, 84 тыс.руб.;
местный бюджет - (4 651, 30 + 902, 71) = 5 554, 01 тыс.руб.

За отчетный период выполнено работ в рамках запланированных мероприятий на сумму 249 068,65 = (246 119,3 + 2 949,3) тыс. рублей,

В том числе:

строительно-монтажных работ – всего ***246 119,30*** *тыс. руб.;*

- Объект начального и среднего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) – 98 482, 82 тыс. руб.;
- Дошкольная образовательная организация на 280 мест - 36 014,63 тыс. руб.;
- Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест - 71 793,23 тыс. руб.;
- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 220 мест - 39 828,62 тыс. руб.;

строительный контроль – всего ***2 949,35*** *тыс. руб.;*

- Объект начального и среднего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) – 2 420, 58 тыс. руб.;
- Дошкольная образовательная организация на 280 мест - 528,77 тыс. руб.;

За отчетный период финансирование запланированных мероприятий составило

- Объект начального и среднего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 640 мест) – 80 510, 07 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 53 941, 74 тыс.руб.;
областной бюджет - 20 127, 52 тыс.руб.;
местный бюджет - 6 440, 81 тыс.руб.

- Дошкольная образовательная организация на 280 мест- 29 540,49 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 19 792,13 тыс.руб.;
областной бюджет- 7 385,12 тыс.руб.;
местный бюджет - 2 363, 24 тыс.руб.

- Муниципальное образовательное учреждение на 450 мест - 53 126, 99 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 25 251, 26 тыс.руб.;
областной бюджет - 26 281, 93 тыс.руб.;
местный бюджет - 1 593,80 тыс.руб.

- Муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 220 мест - 31 915,5 = (28 676, 61 + 3 238,89) тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет - 13 629, 99 тыс.руб.;
областной бюджет - (14 186, 32 + 3 141, 73) = 17 328, 05 тыс.руб.;
местный бюджет - (860,30 + 97,17) = 957,47 тыс.руб.

Исп. Трофимович Раиса Леонтьевна
812 (422-48-68)